

Baudokumentation Wind in Weeze - Baaler Bruch

Stand: 10.08.2017

Bemerkung: An der WEA 6 werden Montagearbeiten an den Großkomponenten am Boden vorgenommen. Zeitgleich wird an der WEA 7 die letzte Großkomponente gezogen.



WEA 6



WEA 6 Ausbuchtung für Großkran





WEA 7



WEA 7 - Windparkbesichtigung der Gemeinde Bergen/ NL

Baudokumentation Wind in Weeze - Baaler Bruch

Stand: 15.08.2017

Bemerkung: Der Stern an der WEA 6 wurde vorbereitet, damit am 16.08. der Zug stattfinden kann. Nach dieser Aktion sind sämtliche Großkomponenten an allen WEAs installiert. Die weiteren Installationsarbeiten können dann wetterunabhängig durchgeführt werden. In der WEA 10 wird der Fahrstuhl eingebaut.



WEA 6





WEA 6



WEA 7 und WEA 8



WEA 8 im Vordergrund, hinten links WEA10, WEA 6 und WEA 7



WEA 10 - Einbau des Fahrstuhls

